



**XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA  
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
OBRAS PRESUPUESTO FISM RAMO 33 2017**



OFICIO DE APROB.	FECHA EXPEDICIÓN	No. OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATO/CONTRATISTA	CONTRATO				CONVENIO		ESTATUS	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	EJERCIDO 2017	
					APROBADO	CONTRATADO	CONVENIO	TOTAL CONTRATADO	INICIO-TERMINO	INICIO-TERMINO				
1	R33/001/17	18/10/2017	17-AYS-002	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE CALLES SAN LUIS Y SAN RAMÓN COLONIA COLINAS DE SAN ÁNGEL 2DA SECCIÓN.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-02 JOSÉ GUADALUPE PLASCENCIA GALINDO	\$ 704,130.10	\$ 679,834.62	\$ 24,295.48	\$ 704,130.10	21/11/17-31/12/17	21/11/17-31/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 607,114.54
2	R33/016/17	09/11/2017	17-AYS-004	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE JOSÉ MARÍA HUERTA (TODA LA CALLE) COLONIA CAÑADA VERDE.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-20 JESUS ALFONSO VALENZUELA RAMOS	\$ 625,000.00	\$ 621,886.46		\$ 621,886.46	23/12/17-31/12/17	23/12/17-17/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 621,886.44
3	R33/007/17	18/10/2017	17-AYS-013	CONTINUACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE HÉROES DE LA REVOLUCIÓN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE A LA DÉCIMA COLONIA FRANCISCO ZARCO POB.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-03 MIGUEL ALEJANDRO CASTILLO ÁVILA	\$ 592,987.02	\$ 591,999.84		\$ 591,999.84	28/11/17-31/12/17	28/11/17-31/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 591,999.84
4	R33/017/17	09/11/2017	17-AYS-007	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE HÉROES DE LA REVOLUCIÓN DESDE LA CALLE 10 DE JULIO A LA DÉCIMA COLONIA FRANCISCO ZARCO POB.	IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-04 NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR	\$ 897,341.90	\$ 894,851.77		\$ 894,851.77	19/12/17-31/12/17	19/12/17-31/03/18	EN PROCESO	INVITACIÓN SIMPLIFICADA CUANDO MENOS 3	\$ 894,851.77
5	R33/018/17	09/11/2017	17-AYS-008	DRENAJE PLUVIAL CALLE PRINCIPAL, ENTRE 3RA A LA 13 COLONIA FRANCISCO ZARCO POB.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-21 EDIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ENSENADA, S.A. DE C.V.	\$ 1,306,127.86	\$ 1,303,768.95		\$ 1,303,768.95	23/12/17-31/12/17	23/12/17-15/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 1,303,768.95
6	R33/021/17	09/11/2017	17-AYS-015	RED DE AGUA POTABLE CALLE PORTEÑOS COLONIA NUEVO MEXICALI.	IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-12 CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 849,823.11	\$ 831,581.59		\$ 831,581.59	23/12/17-31/12/17	23/12/17-24/03/18	EN PROCESO	INVITACIÓN SIMPLIFICADA CUANDO MENOS 3	\$ 831,581.58
7	R33/019/17	09/11/2017	17-AYS-009	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN CALLE ELIZABETH Y ANGELINA COLONIA NUEVA ERA.	IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-11 CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 830,793.58	\$ 814,041.44		\$ 814,041.44	23/12/17-31/12/17	23/12/17-24/03/18	EN PROCESO	INVITACIÓN SIMPLIFICADA CUANDO MENOS 3	\$ 814,041.43
8	R33/005/17	18/10/2017	17-AYS-010	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN CALLE OSTIONES COLONIA NUEVA ERA.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-01 NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR	\$ 555,206.43	\$ 554,000.00		\$ 554,000.00	16/11/17-30/12/17	16/11/17-28/02/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 554,000.00
9	R33/137/17	26/12/2017	17-AYS-046	DRENAJE PLUVIAL C. CIPRÉS Y CALLE ABETO COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-28 TSUNAMI SERVICIOS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	\$ 586,504.22	\$ 565,042.23	\$ 21,461.99	\$ 586,504.22	27/12/17-31/12/17	27/12/17-15/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 398,076.74
10	R33/111/17	21/12/2017	17-AYS-056	OBRA PLUVIAL KM 5 CARR. LA BUFADORA COLONIA MANADERO.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-26 FLIP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 2,368,352.00	\$ 2,334,894.08	\$ 33,457.92	\$ 2,368,352.00	26/12/17-31/12/17	26/12/17-24/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 2,215,145.80
11	R33/119/17	21/12/2017	17-AYS-045	RED DE AGUA POTABLE CALLES SAN FELIPE, SIERRA MAYOR, SAN PEDRO, CUCAPAS, SIERRA DE JUÁREZ COLONIA CUMBRES DE LA PRESA FRACC.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-06 DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 1,118,738.45	\$ 1,117,518.18		\$ 1,117,518.18	23/12/17-31/12/17	23/12/17-31/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 1,117,518.17
12	R33/120/17	21/12/2017	17-AYS-049	CONTINUACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLES ACCIÓN NACIONAL, RAMIRO VENEZAS, GONZALO TORRES EFRAÍN GONZÁLEZ, FERNANDO ROBLES Y CALLE LUIS CALDERÓN COLONIA GÓMEZ MORÍN AMPLIACIÓN COL.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-24 SERVICIOS Y CONSULTORIA AROMEX, S.A. DE C.V.	\$ 1,598,962.91	\$ 1,594,172.36		\$ 1,594,172.36	23/12/17-31/12/17	23/12/17-31/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 1,594,172.35
13	R33/112/17	21/12/2017	17-AYS-060	RED DE AGUA POTABLE CALLE ROBLE COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-35 HÉCTOR DANIEL CHÁVEZ PÉREZ	\$ 162,216.83	\$ 161,999.54		\$ 161,999.54	27/12/17-31/12/17	27/12/17-24/02/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 161,999.54
14	R33/084/17	04/12/2017	17-AYS-051	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO ZONA DEL ARROYO SAN VICENTE COLONIA SAN VICENTE POBLADO.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-31 CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS ROJO, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1,211,156.00	\$ 1,211,156.00		\$ 1,211,156.00	27/12/17-31/12/17	27/12/17-31/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 1,211,156.00
15	R33/113/17	21/12/2017	17-AYS-063	RED DE AGUA POTABLE CALLE 6TA Y 27 DE ENERO COLONIA 27 DE ENERO EJIDO POBLADO.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-22 URBANIZADORA Y DESARROLLADORA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	\$ 574,759.78	\$ 567,753.68		\$ 567,753.68	23/12/17-31/12/17	23/12/17-24/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 567,753.66
16	R33/107/17	20/12/2017	17-AYS-066	RED DE AGUA POTABLE C. OBREGÓN E HIDALGO COLONIA LUIS ECHEVERRÍA.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-13 WINKLES CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 432,010.98	\$ 431,343.22		\$ 431,343.22	27/12/17-31/12/17	27/12/17-28/02/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 373,267.87
17	R33/121/17	21/12/2017	17-AYS-052	RED DE AGUA POTABLE CALLES ZAFIRO, TURQUESA, RUBI, PRIMERA Y BAJA CALIFORNIA COLONIA EL PAPALETE.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-27 CONSTRUCTORA VEHCSA, S.A. DE C.V.	\$ 3,489,493.89	\$ 3,448,942.39	\$ 40,551.50	\$ 3,489,493.89	26/12/17-31/12/17	26/12/17-15/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 1,034,682.72

OFICIO DE APROB.	FECHA EXPEDICIÓN	No. OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATO/CONTRATISTA					CONTRATO	CONVENIO	ESTATUS	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	EJERCIDO 2017	
					APROBADO	CONTRATADO	CONVENIO	TOTAL CONTRATADO	INICIO-TERMINO	INICIO-TERMINO				
18	R33/123/17	22/12/2017	17-AYS-054	RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARAISO COLONIA EL PARAISO.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-17 CONSTRUCTORA VV DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	\$ 1,901,056.33	\$ 1,869,483.00	\$ 31,573.33	\$ 1,901,056.33	27/12/17-31/12/17	27/12/17-24/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 1,215,163.95
19	R33/070/17	24/11/2017	17-AYS-072	RED DE AGUA POTABLE CALLE RÍOS SAN CARLOS, CHICOACEN, RÍO DE LA VENTA, RÍO UZUMACINTA COLONIA SAN RAFAEL.	IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-18 FLIP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 2,725,076.57	\$ 2,689,833.90	\$ 35,242.67	\$ 2,725,076.57	22/12/17-31/12/17	22/12/17-24/03/18	EN PROCESO	INVITACIÓN SIMPLIFICADA CUANDO MENOS 3	\$ 2,288,949.72
20	R33/071/17	24/11/2017	17-AYS-073	RED DE DRENAJE CALLE ALISOS COLONIA PRADERAS DEL CIPRES.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-10 TERRACERIAS Y PAVIMENTOS TM, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 404,288.88	\$ 399,890.18		\$ 399,890.18	01/12/17-31/12/17	01/12/17-24/02/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 399,890.18
21	R33/092/17	19/12/2017	17-AYS-078	RED DE AGUA POTABLE CALLES RENACIMIENTO Y CIRIOS COLONIA TODO CATAVINA.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-30 CONSTRUCTORA INTEGRAL BCSON, S.A. DE C.V.	\$ 1,253,090.16	\$ 1,245,032.06		\$ 1,245,032.06	27/12/17-31/12/17	27/12/17-24/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 1,245,032.05
22	R33/087/17	14/12/2017	17-AYS-116	RENOVACIÓN Y REUBICACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EJIDO NUEVO TODO ROSARITO COLONIA NUEVO ROSARITO	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-25 PENTA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$ 940,109.15	\$ 899,567.58	\$ 40,541.57	\$ 940,109.15	26/12/17-31/12/17	26/12/17-24/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 636,156.99
23	R33/139/17	27/12/2017	17-AYS-139	RED DE AGUA POTABLE ZONA NORTE DE LA COMUNIDAD COLONIA PUNTA PRIETA.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-32 GENERACIÓN CIMARRÓN, S.A. DE C.V.	\$ 1,200,000.00	\$ 1,183,933.54	\$ 16,066.46	\$ 1,200,000.00	27/12/17-31/12/17	27/12/17-24/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 1,148,361.94
24	R33/085/17	07/12/2017	17-AYS-136	LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO KM. 5) COLONIA MANEADERO.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-34 CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$ 4,267,666.40	\$ 4,256,546.42	\$ 11,119.98	\$ 4,267,666.40	27/12/17-31/12/17	27/12/17-31/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 3,665,423.67
25	R33/078/17	24/11/2017	17-AYS-096	RED DE AGUA POTABLE CALLES RAMIRO SANTOS DE LA RIVA, FRANCISCO VERA REYES, ARMANDO GÓMEZ LANDEROS, ADÁN PELAYO CASILLAS, ALFONSO ITUARTE, JUAN GUTIÉRREZ, JESÚS CEBALLOS, JESÚS ENSISO RAFAEL GARCÍA GRANADOS COLONIA GÓMEZ MORÍN COL.	IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-19 FLIP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 2,071,201.66	\$ 2,065,418.98		\$ 2,065,418.98	22/12/17-31/12/17	22/12/17-15/03/18	EN PROCESO	INVITACIÓN SIMPLIFICADA CUANDO MENOS 3	\$ 2,065,418.97
26	R33/083/17	04/12/2017	17-AYS-122	RED AGUA POTABLE CALLES 18 DE SEPTIEMBRE, 20 DE NOVIEMBRE, 5 DE MAYO, 11 DE NOVIEMBRE, 24 DE FEBRERO, 21 DE MARZO, 5 DE FEBRERO, COLONIA VILLA DE REYES.	IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-14 TSUNAMI SERVICIOS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	\$ 1,970,148.58	\$ 1,921,752.01	\$ 48,396.57	\$ 1,970,148.58	28/12/17-31/12/17	28/12/17-31/03/18	EN PROCESO	INVITACIÓN SIMPLIFICADA CUANDO MENOS 3	\$ 995,860.44
27	R33/108/17	20/12/2017	17-AYS-098	INTRODUCCIÓN DE RED AGUA POTABLE CALLES MAZATLÁN Y PUERTO MAGDALENA, ENTRE CALLES VERACRUZ Y BAHÍA SAN RAFAEL, COLONIA LOMAS DEL SAUZAL.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-23 ALMA FABIOLA ARIAS PERALTA	\$ 557,123.63	\$ 554,772.53		\$ 554,772.53	23/12/17-31/12/17	23/12/17-31/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 554,772.52
28	R33/115/17	21/12/2017	17-AYS-099	INTRODUCCIÓN DE RED AGUA POTABLE CALLE ISLA TIBURÓN, ENTRE LAS CALLES ISLA SAN MARCOS Y BAHÍA DE LOS ÁNGELES, COLONIA LOMAS DEL SAUZAL.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-05 SERVICIOS Y CONSULTORIA ARQMEX, S.A. DE C.V.	\$ 539,688.91	\$ 536,523.71		\$ 536,523.71	23/12/17-31/12/17	23/12/17-31/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 536,523.70
29	R33/040/17	23/11/2017	17-AYS-132	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE C. AHUEJUTLA ENTRE LAS CALLES GÓMEZ FARIAS Y GUILLERMO PRIETO COLONIA MIXTECA COL.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-08 PENTA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$ 165,996.75	\$ 159,052.99		\$ 159,052.99	29/11/17-31/12/17	29/12/17-15/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 159,052.99
30	R33/055/17	23/11/2017	17-AYS-125	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE C. IGNACIO ALTAMIRANO Y C. LERDO DE TEJADA (TODA LA CALLE IGNACIO ALTAMIRANO ENTRE C. LERDO DE TEJADA) COLONIA SAN ANTONIO DE LAS MINAS.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-09 PRO-CONSTRUCTORA HGAR, S.A. DE C.V.	\$ 440,641.25	\$ 439,789.99		\$ 439,789.99	30/11/17-31/12/17	30/11/17-23/02/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 439,789.99
31	R33/052/17	23/11/2017	17-AYS-101	RED DE AGUA POTABLE C. GUILLERMO PRIETO ENTRE LA CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA SAN ANTONIO DE LAS MINAS.	IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-33 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V.	\$ 1,480,179.85	\$ 1,431,185.57	\$ 48,994.28	\$ 1,480,179.85	30/12/17-31/12/17	30/12/17-31/03/18	EN PROCESO	INVITACIÓN SIMPLIFICADA CUANDO MENOS 3	\$ 1,235,094.78
32	R33/053/17	23/11/2017	17-AYS-113	LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE C. GUADALAJARA Y C. ZACATECAS COLONIA PADRE KINO.	IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-16 ALMA FABIOLA ARIAS PERALTA	\$ 1,497,559.99	\$ 1,467,484.84	\$ 30,075.15	\$ 1,497,559.99	20/12/17-31/12/17	20/12/17-10/03/18	EN PROCESO	INVITACIÓN SIMPLIFICADA CUANDO MENOS 3	\$ 1,353,576.00
33	R33/054/17	23/11/2017	17-AYS-114	RED DE AGUA POTABLE ESC. PRIM. HELEN KELLER COLONIA SANTA MARÍA LOS PINOS.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-07 CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 701,639.97	\$ 697,905.76		\$ 697,905.76	29/11/17-31/12/17	29/11/17-15/02/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 697,905.76
						\$ 40,019,073.14	\$ 39,542,959.41	\$ 381,776.90	\$ 39,924,736.31					\$ 33,529,991.05
34	R33/008/17	18/10/2017	17-ED-014	CONSTRUCCIÓN DE AULA COMEDOR SECUNDARIA TÉCNICA #23, KM 124 COLONIA PUNTA COLONET.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-05 INMOBILIARIA COAST, S.A. DE C.V.	\$ 628,719.59	\$ 628,105.91		\$ 628,105.91	22/11/17-31/12/17	22/11/17-31/01/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 628,105.91

OFICIO DE APROB.	FECHA EXPEDICIÓN	No. OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATO/CONTRATISTA					CONTRATO	CONVENIO	ESTATUS	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	EJERCIDO 2017	
					APROBADO	CONTRATADO	CONVENIO	TOTAL CONTRATADO	INICIO-TERMINO	INICIO-TERMINO				
35	R33/010/17	18/10/2017	17-ED-017	CONSTRUCCIÓN DE AULA COMEDOR ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA COLONIA POPULAR SAN QUINTIN FRACC.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-03 IBARRA VALENZUELA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$ 628,719.59	\$ 627,920.20	\$ 627,920.20	\$ 627,920.20	21/11/17-31/12/17	21/11/17-02/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 627,920.19
36	R33/011/17	18/10/2017	17-ED-018	CONSTRUCCIÓN DE AULA COMEDOR TELESECUNDARIA #77 C. AGUSTÍN DE ITURBIDE S/N COLONIA RANCHO NUEVO.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-01 CINTYA VERONICA SANTACRUZ FLORES	\$ 628,719.59	\$ 616,640.85	\$ 12,078.74	\$ 628,719.59	16/11/17-30/12/17	16/11/17-31/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 563,798.34
37	R33/013/17	18/10/2017	17-ED-020	CONSTRUCCIÓN DE AULA COMEDOR TELESECUNDARIA #122 COLONIA E.J. EMILIANO ZAPATA.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-04 EXCEL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 748,113.21	\$ 627,987.46	\$ 120,125.73	\$ 748,113.19	22/11/17-31/12/17	22/11/17-31/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 748,113.18
38	R33/014/17	18/10/2017	17-ED-021	CONSTRUCCIÓN DE AULA COMEDOR TELESECUNDARIA #51 COLONIA SANTA FÉ	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-02 PENTA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$ 705,472.22	\$ 626,876.06	\$ 78,596.16	\$ 705,472.22	16/11/17-30/12/17	16/11/17-31/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 626,876.06
39	R33/034/17	15/11/2017	17-ED-047	CONSTRUCCIÓN DE AULA TELESECUNDARIA #91, ENTRE CALLES LIROS Y AZUCENAS, COLONIA COLONIA LAS FLORES DE MANADERO.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-12 CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 639,000.00	\$ 606,781.95	\$ 32,218.05	\$ 639,000.00	29/11/17-31/12/17	29/11/17-31/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 531,069.26
40	R33/022/17	15/11/2017	17-ED-025	CONSTRUCCIÓN BANDA PERIMETRAL J.N. RAFAEL RAMÍREZ ENTRE LERDO DE TEJADA Y JOSÉ MARÍA IGLESIAS COLONIA CAÑÓN BUENA VISTA.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-08 EDUARDO GÓMEZ DÍAZ	\$ 475,000.00	\$ 454,719.65	\$ 20,280.35	\$ 475,000.00	24/11/17-31/12/17	24/11/17-28/02/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 373,390.01
41	R33/023/17	15/11/2017	17-ED-026	CONSTRUCCIÓN BANDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ ENTRE JOSÉ MARÍA IGLESIAS Y SALINA CRUZ COLONIA CAÑÓN BUENA VISTA.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-24 ARMANDO GÓMEZ DÍAZ	\$ 525,000.00	\$ 524,988.89		\$ 524,988.89	08/12/17-31/12/17	08/12/17-10/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 524,988.89
42	R33/127/17	22/12/2017	17-ED-065	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EXPRIMA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ COLONIA SAN VICENTE.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-39 GIPAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 350,000.00	\$ 349,413.59		\$ 349,413.59	27/12/17-31/12/17	27/12/17-31/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 349,413.59
43	R33/035/17	15/11/2017	17-ED-048	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA No. 76 COLONIA LAS FLORES FRACC.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-32 AVALON INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 425,000.00	\$ 414,231.15	\$ 10,768.85	\$ 425,000.00	14/12/17-31/12/17	14/12/17-15/02/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 341,283.07
44	R33/024/17	15/11/2017	17-ED-031	CONSTRUCCIÓN BANDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA NIÑOS HÉROES A UN COSTADO DEL ARROYO OAXACA COLONIA CAMALÚ (POBLADO).	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-30 RICARDO VARGAS LIZARRAGA	\$ 415,000.00	\$ 413,953.31		\$ 413,953.31	13/12/17-31/12/17	13/12/17-31/01/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 413,953.30
45	R33/025/17	15/11/2017	17-ED-032	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA #77, C. AGUSTÍN DE ITURBIDE S/N COLONIA RANCHO NUEVO.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-18 SERVICIOS Y CONSULTORIA ARGEMEX, S.A. DE C.V.	\$ 485,000.00	\$ 477,063.06		\$ 477,063.06	08/12/17-31/12/17	08/12/17-28/02/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 477,063.06
46	R33/026/17	15/11/2017	17-ED-033	CONSTRUCCIÓN DE AULA J.N. FEDERICO FROEBEL, CALLE PRIMERA COLONIA RANCHO NUEVO.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-07 CRUZ ADRIAN SANTOS MACÍAS	\$ 639,000.00	\$ 638,823.66		\$ 638,823.66	24/11/17-31/12/17	24/11/17-16/02/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 638,823.64
47	R33/027/17	15/11/2017	17-ED-034	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES EN AV. BENITO JUÁREZ COLONIA BENITO JUÁREZ.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-28 AVALON INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 415,000.00	\$ 407,596.93		\$ 407,596.93	21/12/17-31/12/17	21/12/17-28/02/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 407,596.92
48	R33/028/17	15/11/2017	17-ED-035	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA #122 COLONIA E.J. EMILIANO ZAPATA.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-20 MSS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	\$ 395,000.00	\$ 357,245.08	\$ 37,754.92	\$ 395,000.00	01/12/17-31/12/17	01/12/17-15/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 221,950.28
49	R33/029/17	15/11/2017	17-ED-036	CONSTRUCCIÓN BANDA PERIMETRAL CBTA #308, DELEG. VICENTE GUERRERO COLONIA E.J. EMILIANO ZAPATA.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-23 CÉSAR MADRIGAL GÓMEZ	\$ 515,000.00	\$ 514,953.26		\$ 514,953.26	08/12/17-31/12/17	08/12/17-01/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 514,953.25
50	R33/030/17	15/11/2017	17-ED-037	CONSTRUCCIÓN DE AULA CBTA #308, DELEG. VICENTE GUERRERO COLONIA E.J. EMILIANO ZAPATA.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-27 CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$ 639,000.00	\$ 632,718.60		\$ 632,718.60	11/12/17-31/12/17	11/12/17-24/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 632,718.60
51	R33/031/17	15/11/2017	17-ED-038	CONSTRUCCIÓN BANDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA BRAULIO MALDONADO SANDEZ, DELEG. VICENTE GUERRERO COLONIA SANTA FÉ.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-21 AVALON INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 385,000.00	\$ 384,999.99		\$ 384,999.99	04/12/17-31/12/17	04/12/17-20/02/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 384,999.98
52	R33/032/17	15/11/2017	17-ED-039	CONSTRUCCIÓN DE AULA TELESECUNDARIA #51 COLONIA SANTA FÉ.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-06 REYNALDO CASTRO GALVEZ	\$ 639,000.00	\$ 619,979.72	\$ 19,020.28	\$ 639,000.00	24/11/17-31/12/17	24/11/17-10/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 482,994.88
53	R33/039/17	23/11/2017	17-ED-040	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL ESC. PRIM. SÁNCHEZ TABOADA (OCTAVIO PAZ) COLONIA EJIDO NVO MEXICALI.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-14 FRANCISCO ENRIQUE MONDRAGÓN GASTÉLLUM	\$ 532,000.00	\$ 528,283.56		\$ 528,283.56	29/11/17-31/12/17	29/11/17-20/02/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 528,283.56
54	R33/037/17	15/11/2017	17-ED-058	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO COLONIA NUEVA ERA.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-22 CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CUATRO, S.A. DE C.V.	\$ 532,000.00	\$ 531,779.38		\$ 531,779.38	08/12/17-31/12/17	08/12/17-16/02/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 531,779.38
55	R33/033/17	15/11/2017	17-ED-044	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO ROCA COLONIA NUEVA ERA.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-33 CONSTRUCTORA JESLU, S.A. DE C.V.	\$ 485,000.00	\$ 485,000.00		\$ 485,000.00	14/12/17-31/12/17	14/12/17-23/02/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 485,000.00

OFICIO DE APROB.	FECHA EXPEDICIÓN	No. OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATO/CONTRATISTA					CONTRATO	CONVENIO	ESTATUS	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	EJERCIDO 2017	
					APROBADO	CONTRATADO	CONVENIO	TOTAL CONTRATADO	INICIO-TERMINO	INICIO-TERMINO				
56	R33/133/17	26/12/2017	17-ED-050	DOTACIÓN DE SERVICIOS AGUA ELECTRICIDAD Y DRENAJE TELESECUNDARIA #91 C. LAS ROSAS Y GERANIOS COLONIA COLONIA LAS FLORES DE MANEADERO.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-38 MINERIA Y CONSTRUCTORA VALDES, S.A. DE C.V.	\$ 1,787,321.70	\$ 1,755,266.69	\$ 32,055.01	\$ 1,787,321.70	27/12/17-31/12/17	27/12/17-24/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 1,358,460.61
57	R33/038/17	15/11/2017	17-ED-064	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA TELESECUNDARIA #51 COLONIA SANTA FE.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-09 FREDY MARTINEZ GUTIERREZ	\$ 620,000.00	\$ 369,460.00	\$ 250,539.76	\$ 619,999.76	24/11/17-31/12/17	24/11/17-24/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 619,999.76
58	R33/036/17	15/11/2017	17-ED-053	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESC. SEC. #35, EMLIANO ZAPATA COLONIA NUEVO BAJA CALIFORNIA AMPL. POB.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-26 JESUS ALFONSO VALENZUELA RAMOS	\$ 620,000.00	\$ 369,548.69	\$ 250,449.94	\$ 619,998.63	11/12/17-31/12/17	11/12/17-31/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 619,998.63
59	R33/049/17	23/11/2017	17-ED-118	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESC. PRIM CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN 2010, ENTRE BLVD. PROLONGACIÓN CALAFIA, COLONIA ROSAS MAGALLÓN.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-10 NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR	\$ 370,964.96	\$ 368,880.00		\$ 368,880.00	29/11/17-31/12/17	29/11/17-24/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 368,880.00
60	R33/079/17	29/11/2017	17-ED-120	CONSTRUCCIÓN DE AULA J.N. JAIME TORRES, CALLE AGRICULTORES COLONIA TODOS SANTOS.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-25 EDIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ENSENADA, S.A. DE C.V.	\$ 611,686.93	\$ 611,368.53		\$ 611,368.53	08/12/17-31/12/17	08/12/17-31/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 611,368.53
61	R33/080/17	29/11/2017	17-ED-123	CONSTRUCCIÓN DE AULA EXTENSIÓN CBTA #198, ENTRE CALLE CAMINO VECINAL Y CALLEJÓN DE LA LIEBRE COLONIA COLONIA EL ATARDECER.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-36 ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA	\$ 604,416.41	\$ 602,242.19		\$ 602,242.19	22/12/17-31/12/17	22/12/17-31/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 602,242.19
62	R33/050/17	23/11/2017	17-ED-131	CONSTRUCCIÓN DE AULA TELESECUNDARIA #4 COLONIA LA MISIÓN POBLADO.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-15 DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 612,222.22	\$ 611,866.77		\$ 611,866.77	30/11/17-31/12/17	30/11/17-16/02/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 611,866.76
63	R33/043/17	23/11/2017	17-ED-100	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL ESC. X AYUNTAMIENTO COLONIA SANTA ANITA.	IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-34 ALMA FABIOLA ARIAS PERALTA	\$ 981,556.96	\$ 979,462.34		\$ 979,462.34	19/12/17-31/12/17	19/12/2017-23/03/18	EN PROCESO	INVITACIÓN SIMPLIFICADA CUANDO MENOS 3	\$ 979,462.34
64	R33/045/17	23/11/2017	17-ED-126	CONSTRUCCIÓN DE AULA SEC.NO.98 JUSTO SIERRA, C. AGUILERES SERDÁN COLONIA URUAPAN EJIDO.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-11 CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 608,518.63	\$ 607,817.44		\$ 607,817.44	29/11/17-31/12/17	29/11/17-31/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 607,817.44
65	R33/047/17	23/11/2017	17-ED-103	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL ESC. PRIM. MESTRO DANIEL DELGADILLO, C. PRINCIPAL FRANCISCO I. MADERO, COLONIA EJIDO URUAPAN.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-13 JUAN ROBERTO ACOSTA SAENZ	\$ 559,945.89	\$ 555,358.13		\$ 555,358.13	29/11/17-31/12/17	29/11/17-28/02/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 555,358.12
66	R33/048/17	23/11/2017	17-ED-105	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA SEC.#98 JUSTO SIERRA Y CALLE AGUILERES SERDÁN COLONIA URUAPAN EJIDO.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-17 FEMAGU CONSTRUCCIONES, ASESORÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$ 370,964.96	\$ 369,606.77		\$ 369,606.77	01/12/17-31/12/17	01/12/17-31/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 369,606.77
67	R33/086/17	07/12/2017	17-ED-107	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL J.N. MANUEL MONTES CARRILLO, CALLE 13 DE DICIEMBRE COLONIA EJ. ERÉNDIRA.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-31 BUFETE INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 541,098.09	\$ 540,812.06		\$ 540,812.06	13/12/17-31/12/17	13/12/17-17/02/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 540,812.06
68	R33/046/17	23/11/2017	17-ED-127	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL SEC. TEC. #38, CALLE 13 DE DICIEMBRE COLONIA EJ. ERÉNDIRA.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-29 BUFETE INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 511,801.43	\$ 510,895.91		\$ 510,895.91	11/12/17-31/12/17	11/12/17-10/02/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 510,895.90
69	R33/073/17	24/11/2017	17-ED-128	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DE IMPARTICIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA SEC. TEC. #38, CALLE 13 DE DICIEMBRE COLONIA EJ. ERÉNDIRA.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-19 JOSÉ DE LA LUZ MENDOZA DÍAZ	\$ 370,964.96	\$ 370,622.47		\$ 370,622.47	01/12/17-31/12/17	01/12/17-07/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 370,622.47
70	R33/044/17	23/11/2017	17-ED-115	COMEDOR ESCOLAR ESC. PRIM. FLORES MAGÓN COLONIA RAÚL SÁNCHEZ DÍAZ POBLADO.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-16 AVP URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 621,130.14	\$ 619,307.69		\$ 619,307.69	30/11/17-31/12/17	30/11/17-23/02/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 619,307.69
71	R33/051/17	23/11/2017	17-ED-134	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL ESC. PRIM AMADO NERVO COLONIA VALLE TRANQUILO.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-35 PRO-CONSTRUCTORA HGAR, S.A. DE C.V.	\$ 980,547.76	\$ 980,547.76		\$ 980,547.76	27/12/17-31/12/17	30/11/17-24/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 980,547.75
72	R33/091/17	19/12/2017	17-ED-135	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESC. PRIM REVOLUCIÓN, COLONIA TODO CATAVÍNA.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-37 CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$ 635,470.83	\$ 635,470.83		\$ 635,470.83	27/12/17-31/12/17	27/12/17-31/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 635,470.83
					\$ 23,238,356.07	\$ 22,328,596.53	\$ 863,887.79	\$ 23,192,484.32						\$ 21,997,793.20
73	R33/096/17	19/12/2017	17-SAL-059	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EJIDO NUEVO ROSARITO COLONIA NUEVO ROSARITO.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-SAL-01 INGENIERÍA INTEGRAL DE B.C., S.A. DE C.V.	\$ 487,200.72	\$ 486,690.60		\$ 486,690.60	23/12/17-31/12/17	23/12/17-31/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 486,690.60

OFICIO DE APROB.	FECHA EXPEDICIÓN	No. OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATO/CONTRATISTA					CONTRATO	CONVENIO	ESTATUS	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	EJERCIDO 2017	
					APROBADO	CONTRATADO	CONVENIO	TOTAL CONTRATADO	INICIO-TERMINO	INICIO-TERMINO				
74	R33/138/17	26/12/2017	17-SAL-055	REHABILITACIÓN DE CONSULTORIO MÉDICO, PUNTA PRIETA, PUNTA PRIETA, PUNTA PRIETA.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-SAL-02 INGENIERÍA INTEGRAL DE B.C., S.A. DE C.V.	\$ 592,100.00	\$ 591,930.99	\$ 591,930.99	27/12/17-31/12/17	27/12/17-31/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 591,930.99	
					\$ 1,079,300.72	\$ 1,078,621.59	\$ -	\$ 1,078,621.59					\$ 1,078,621.59	
75	R33/106/17	20/12/2017	17-URB-061	PAVIMENTACIÓN C. ISLA CERRALVO ENTRE PUNTA DE LOS REMEDIOS Y PUNTA PALMILLA COLONIA POPULAR 1989.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-URB-24 CÉSAR MADRIGAL GÓMEZ	\$ 660,000.00	\$ 659,999.45	\$ 659,999.45	27/12/17-31/12/17	27/12/17-24/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 659,999.44	
76	R33/126/17	22/12/2017	17-URB-022	PAVIMENTACIÓN CARROCEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN FRACC.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-URB-25 CÉSAR MADRIGAL GÓMEZ	\$ 896,011.20	\$ 887,967.69	\$ 887,967.69	27/12/17-31/12/17	27/12/17-24/03/08	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 887,967.69	
77	R33/104/17	20/12/2017	17-URB-023	CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN C. ZAPATEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN FRACC.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-URB-07 HÉCTOR DANIEL CHÁVEZ PÉREZ	\$ 490,700.75	\$ 464,118.49	\$ 26,582.26	\$ 490,700.75	23/12/17-31/12/17	23/12/17-24/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 346,782.40
78	R33/041/17	23/11/2017	17-URB-024	REVESTIMIENTO CALLES ROSAS MARGARITAS Y AZUCENAS COLONIA COLONIA LAS FLORES DE MANEADERO.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-URB-04 EDIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ENSENADA, S.A. DE C.V.	\$ 643,987.90	\$ 643,770.18	\$ 643,770.18	01/12/17-31/12/17	01/12/17-31/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 643,770.17	
79	R33/042/17	23/11/2017	17-URB-062	REVESTIMIENTO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SAN VICENTE POBLADO.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-URB-01 FLIP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 631,500.00	\$ 629,792.08	\$ 629,792.08	29/11/17-31/12/17	29/11/17-16/02/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 629,792.08	
80	R33/056/17	23/11/2017	17-URB-028	REVESTIMIENTO C. LÁZARO CÁRDENAS FRENTE AL PARQUE CON LA COLONIA EJIDO LÓPEZ RAYÓN COLONIA SAN VICENTE POBLADO.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-URB-02 JESUS ALFONSO VALENZUELA RAMOS	\$ 631,500.00	\$ 627,657.17	\$ 627,657.17	29/11/17-31/12/17		CONCLUIDA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 627,657.17	
81	R33/110/17	21/12/2017	17-URB-029	CONTINUACIÓN DE RAMPA DE ACCESO AMP. SAN VICENTE/LAS MISIONES C. JUSTO SIERRA-TRANSPENINSULAR COLONIA SAN VICENTE POBLADO.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-URB-18 SERGIO ANTONIO LOPEZ JACQUEZ	\$ 449,802.78	\$ 447,578.16	\$ 447,578.16	27/12/17-31/12/17	27/12/17-24/02/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 447,578.16	
82	R33/090/17	14/12/2017	17-URB-030	REVESTIMIENTO AV. NARANJAS Y C. FLORES COLONIA LAS FLORES FRACC.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-URB-16 CÉSAR MADRIGAL GÓMEZ	\$ 629,500.00	\$ 622,583.58	\$ 622,583.58	27/12/17-31/12/17	27/12/17-15/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 622,583.58	
83	R33/094/17	19/12/2017	17-URB-041	ALUMBRADO PÚBLICO C. BAJA CALIFORNIA, SONORA Y CHIHUAHUA, DELEG. SAN QUINTÍN COLONIA EL PAPALETE.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-URB-06 CONSTRUCCIONES ELECTROMECAICAS ROJO, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 326,488.89	\$ 315,042.86	\$ 315,042.86	22/12/17-31/12/17	22/12/17-31/01/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 315,042.86	
84	R33/095/17	19/12/2017	17-URB-057	ALUMBRADO PÚBLICO C. LORETO, LOMAS DEL PAPALETE, Y PAPALETE COLONIA LOMAS DEL PAPALETE.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-URB-26 EZEQUIEL TORRES CASTILLO	\$ 426,482.01	\$ 425,996.10	\$ 425,996.10	27/12/17-31/12/17	27/12/17-16/02/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 425,996.10	
85	R33/105/17	20/12/2017	17-URB-043	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO AV. BENITO JUÁREZ Y CARRANZA, DELEG. SAN QUINTÍN COLONIA LOMAS DEL PAPALETE.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-URB-11 URBANIZADORA Y DESARROLLADORA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	\$ 623,115.33	\$ 621,931.39	\$ 621,931.39	23/12/17-31/12/17	23/12/17-28/02/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 621,931.39	
86	R33/136/17	26/12/2017	17-URB-117	MUROS DE CONTENCIÓN MANZANA #207 COLONIA AMPLIACIÓN POPULAR 89.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-URB-21 DANFEL GABRIEL MIRANDA RAMIREZ	\$ 942,888.74	\$ 939,183.49	\$ 939,183.49	27/12/17-31/12/17	27/12/17-31/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 860,404.66	
87	R33/072/17	24/11/2017	17-URB-119	PAVIMENTACIÓN C. ROBLE, ÉBANO Y MANUEL COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS.	IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-URB-05 URBANIZADORA Y DESARROLLADORA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	\$ 3,014,098.58	\$ 2,956,592.64	\$ 57,505.94	\$ 3,014,098.58	22/12/17-31/12/17	22/12/17-31/03/18	EN PROCESO	INVITACIÓN SIMPLIFICADA CUANDO MENOS 3	\$ 2,136,995.61
88	R33/093/17	19/12/2017	17-URB-121	CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN YESEROS Y EVANISTAS COLONIA MORELOS II.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-URB-15 JUAN ROBERTO ACOSTA SAENZ	\$ 1,145,073.11	\$ 1,138,071.91	\$ 1,138,071.91	26/12/17-31/12/17	26/12/17-24/03/17	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 1,138,071.91	
89	R33/114/17	21/12/2017	17-URB-097	PAVIMENTACIÓN CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA EMLIJANO ZAPATA COL. (EL AGUAJITO).	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-URB-10 EDIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ENSENADA, S.A. DE C.V.	\$ 1,541,738.62	\$ 1,541,738.62	\$ 1,541,738.62	23/12/17-31/12/17	23/12/17-31/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 1,541,738.60	
90	R33/057/17	23/11/2017	17-URB-102	CONTINUACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO C. BENITO JUÁREZ Y JUAN VARGAS ENTRE CALLES MIGUEL Y SIN NOMBRE, COLONIA GENERAL FRANCISCO R. SERRANO POB.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-URB-03 FLIP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 469,801.13	\$ 465,319.69	\$ 465,319.69	29/11/17-31/12/17	29/11/17-09/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 465,319.69	

OFICIO DE APROB.	FECHA EXPEDICIÓN	No. OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATO/CONTRATISTA					CONTRATO	CONVENIO	ESTATUS	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	EJERCIDO 2017	
					APROBADO	CONTRATADO	CONVENIO	TOTAL CONTRATADO	INICIO-TERMINO	INICIO-TERMINO				
91	R33/128/17	22/12/2017	17-URB-104	RED DE ALUMBRADO PÚBLICO AV. FRANCISCO I. MADERO COLONIA EJIDO URUAPAN.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-URB-20 EZEQUIEL TORRES CASTILLO	\$ 143,380.41	\$ 141,990.03		\$ 141,990.03	27/12/17-31/12/17	27/12/17-31/01/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 141,990.03
92	R33/116/17	21/12/2017	17-URB-106	RAMPA DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS ESC. PRIM. MESTRO DANIEL DELGADILLO, C. PRINCIPAL FRANCISCO I. MADERO, COLONIA EJIDO URUAPAN.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-URB-12 HÉCTOR DANIEL CHÁVEZ PÉREZ	\$ 117,733.82	\$ 106,013.03	\$ 11,720.79	\$ 117,733.82	26/12/17-31/12/17	26/12/17-15/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 31,803.91
93	R33/135/17	26/12/2017	17-URB-133	RAMPA DE ACCESO CALLE 5 DE FEBRERO Y 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA EJ. ERÉNDIRA.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-URB-22 COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LOJA, S.A. DE C.V.	\$ 1,514,868.81	\$ 1,511,320.51		\$ 1,511,320.51	27/12/17-31/12/17	27/12/17-28/02/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 1,511,320.51
94	R33/129/17	22/12/2017	17-URB-108	CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN C. PRINCIPAL (16 DE SEPTIEMBRE ENTRE SEGUNDA Y CUARTA) SAN VICENTE PUEBLO VIEJO COLONIA SAN VICENTE POBLADO.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-URB-09 JESUS ALFONSO VALENZUELA RAMOS	\$ 2,148,415.38	\$ 2,143,340.10		\$ 2,143,340.10	23/12/17-31/12/17	23/12/17-24/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 2,143,340.10
95	R33/082/17	04/12/2017	17-URB-109	ELECTRIFICACIÓN DE POZO ZONA ARROLLO SAN VICENTE COLONIA SAN VICENTE POBLADO.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-URB-23 CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS ROJO, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 52,959.57	\$ 52,959.57		\$ 52,959.57	27/12/17-31/12/17	27/12/17-31/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 52,959.57
96	R33/122/17	21/12/2017	17-URB-129	ALUMBRADO PÚBLICO AV. MELCHOR OCAMPO Y OCTAVA COLONIA SAN VICENTE POBLADO.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-URB-14 EZEQUIEL TORRES CASTILLO	\$ 559,524.98	\$ 425,962.15	\$ 133,562.83	\$ 559,524.98	26/12/17-31/12/17	26/12/17-24/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 127,788.65
97	R33/130/17	22/12/2017	17-URB-110	PAVIMENTACIÓN CALLE STA COLONIA 27 DE ENERO EJIDO POBLADO.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-URB-17 TSUNAMI SERVICIOS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	\$ 1,354,879.19	\$ 1,338,864.62	\$ 16,014.57	\$ 1,354,879.19	27/12/17-31/12/17	27/12/17-15/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 971,951.02
98	R33/132/17	22/12/2017	17-URB-130	ALUMBRADO PÚBLICO ESC. PRIMARIA HELEN KELLER, C. MHUTLAN #101 COLONIA SANTA MARÍA LOS PINOS.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-URB-19 RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$ 298,259.73	\$ 298,007.64		\$ 298,007.64	27/12/17-31/12/17	27/12/17-15/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 298,007.64
99	R33/117/17	21/12/2017	17-URB-111	RED DE ELECTRIFICACIÓN/ALUMBRADO AVENIDA D ENTRE 2 Y 3 COLONIA EJIDO LEANDRO VALLE.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-URB-08 RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$ 176,981.01	\$ 170,694.30		\$ 170,694.30	23/12/17-31/12/17	23/12/17-24/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 170,694.30
100	R33/009/17	18/10/2017	17-AYS-016	REVESTIMIENTO CALLE 18 DE MARZO COL. EL PAPAOTE	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-URB-29 MINERIA Y CONSTRUCTORA VALDÉS, S.A. DE C.V.	\$ 580,000.00	\$ 579,981.22		\$ 579,981.22	27/12/17-31/12/17	27/12/17-23/02/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 579,981.22
						\$ 20,469,691.94	\$ 20,156,476.67	\$ 245,386.39	\$ 20,401,863.06					\$ 18,401,468.45
101	R33/015/17	09/11/2017	17-VIV-001	RED DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN FRACCIONAMIENTO MANZANA 209 (LA PICOSITA) COLONIA POPULAR 1989.	IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-VIV-06 INGENIERÍA Y SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS J&M, S.A.	\$ 2,599,999.99	\$ 2,580,482.72	\$ 19,517.27	\$ 2,599,999.99	15/12/17-31/12/17	15/12/17-31/03/18	EN PROCESO	INVITACIÓN SIMPLIFICADA CUANDO MENOS 3	\$ 1,817,036.04
102	R33/002/17	18/10/2017	17-VIV-003	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN AV. SAN TELMO, CALLE SAN MIGUEL, C. SAN JUAN Y VICTORIANO VELÁZQUEZ COLONIA COLINAS DEL PARAÍSO (CORETTE).	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-VIV-05 EZEQUIEL TORRES CASTILLO	\$ 498,853.75	\$ 466,931.64	\$ 31,922.11	\$ 498,853.75	25/11/17-31/12/17	25/11/17-24/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 461,052.22
103	R33/003/17	18/10/2017	17-VIV-005	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE MARGARITAS COLONIA JARDINES MANADERO P/A.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-VIV-02 SERGIO TORRES MARTÍNEZ	\$ 520,000.00	\$ 498,003.81	\$ 21,996.19	\$ 520,000.00	16/11/17-30/12/17	16/11/17-24/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 435,511.28
104	R33/004/17	18/10/2017	17-VIV-006	RED DE ELECTRIFICACIÓN AV. 20 DE NOVIEMBRE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE (EX EJIDO NACIONALISTA).	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-VIV-03 SERGIO TORRES MARTÍNEZ	\$ 470,000.00	\$ 446,054.59	\$ 23,945.41	\$ 470,000.00	16/11/17-30/12/17	16/11/17-24/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 383,562.07
105	R33/020/17	08/11/2017	17-VIV-011	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN C.B.T.A. #307 COLONIA CAMALÚ (POBLADO).	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-VIV-09 RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$ 524,999.99	\$ 519,450.09		\$ 519,450.09	23/12/17-31/12/17	23/12/17-24/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 519,450.09
106	R33/006/17	18/10/2017	17-VIV-012	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA TELESSECUNDARIA #77 C. AGUSTÍN DE ITURBIDE SN COLONIA RANCHO NUEVO.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-VIV-04 ARTURO ESPINOZA GUEVARA	\$ 252,182.85	\$ 239,989.08	\$ 12,193.77	\$ 252,182.85	16/11/17-30/12/17	16/11/17-15/01/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 203,615.60
107	R33/012/17	18/10/2017	17-VIV-019	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA COLONIA EJ. EMILIANO ZAPATA.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-VIV-01 REYNALDO CASTRO GALVEZ	\$ 252,182.85	\$ 249,339.32		\$ 249,339.32	16/11/17-30/12/17	16/11/17-28/02/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 249,339.32
108	R33/081/17	29/11/2017	17-VIV-027	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA SEC. TEC. #38 CALLE 13 DE DICIEMBRE COLONIA ERÉNDIRA POBLADO.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-VIV-14 CONSTRUCTORA JESLU, S.A. DE C.V.	\$ 206,500.00	\$ 206,499.99		\$ 206,499.99	27/12/17-31/12/17	27/12/17-31/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 206,499.98
109	R33/124/17	22/12/2017	17-VIV-074	RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLES 18 DE SEPTIEMBRE, 20 DE NOVIEMBRE, 5 DE MAYO, 11 DE NOVIEMBRE, 24 DE FEBRERO, 21 DE MARZO, 5 DE FEBRERO COLONIA VILLA DE REYES.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-VIV-12 SERGIO TORRES MARTÍNEZ	\$ 3,132,684.74	\$ 2,889,238.96	\$ 243,445.78	\$ 3,132,684.74	23/12/17-31/12/17	23/12/17-24/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 2,205,847.28

OFICIO DE APROB.	FECHA EXPEDICIÓN	No. OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATO/CONTRATISTA					CONTRATO	CONVENIO	ESTATUS	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	EJERCIDO 2017	
					APROBADO	CONTRATADO	CONVENIO	TOTAL CONTRATADO	INICIO-TERMINO	INICIO-TERMINO				
110	R33/089/17	14/12/2017	17-VIV-075	INTRODUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE ISLA TIBURÓN, ENTRE LAS CALLES ISLA SAN MARCOS Y BAHÍA DE LOS ÁNGELES COLONIA LOMAS DEL SAUZAL.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-VIV-08 RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$ 617,809.94	\$ 603,577.90	\$ 14,232.04	\$ 617,809.94	21/12/17-31/12/17	21/12/17-24/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 428,701.37
111	R33/088/17	14/12/2017	17-VIV-076	RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLES MAZATLÁN Y PUERTO MAGDALENA, ENTRE CALLES PUERTO VERACRUZ Y BAHÍA SAN RAFAEL COLONIA LOMAS DEL SAUZAL.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-VIV-11 CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS ROJO, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 816,860.71	\$ 808,529.13		\$ 808,529.13	23/12/17-31/12/17	23/12/17-24/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 808,529.13
112	R33/125/17	22/12/2017	17-VIV-077	RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE PRINCIPAL A LA PLAYA COLONIA VALLE TRANQUILO.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-VIV-10 RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$ 666,269.04	\$ 657,018.30		\$ 657,018.30	23/12/17-31/12/17	23/12/17-24/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 657,018.30
113	R33/131/17	22/12/2017	17-VIV-124	RED DE ELECTRIFICACIÓN C. GOMEZ FARIAS E IGNACIO COMONFORT COLONIA MIXTECA COL.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-VIV-07 EZEQUIEL TORRES CASTILLO	\$ 113,645.51	\$ 113,645.51		\$ 113,645.51	27/12/17-31/12/17	27/12/17-15/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 113,645.51
114	R33/134/17	26/12/2017	17-VIV-112	CONTINUACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN C. SIN NOMBRE (ES LA ÚLTIMA CALLE) COLONIA LUIS ECHEVERRÍA.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-VIV-13 RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$ 261,396.15	\$ 260,347.30		\$ 260,347.30	27/12/17-31/12/17	27/12/17-31/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 260,347.30
115	R33/118/17	21/12/2017	17-URB-042	RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE ACEITUNAS, DEL ROBLE Y DE LOS ALAMOS.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-VIV-15 INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS J&M, S.A.	\$ 256,447.94	\$ 254,837.30		\$ 254,837.30	26/12/17-31/12/17	26/12/17-31/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 254,837.30
					\$ 11,189,833.46	\$ 10,793,945.64	\$ 367,252.57	\$ 11,161,198.21						\$ 9,004,992.79
					\$ 95,996,255.33	\$ 93,900,599.84	\$ 1,858,303.65	\$ 95,758,903.49						\$ 84,012,867.08

### PRODIM Y GASTOS INDIRECTOS

R33/098/17	19/12/2017	17-DI-089	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-DI-01 WINKLES CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 645,131.73	\$ 645,131.01		\$ 645,131.01	27/12/17-31/12/17	27/12/17-15/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 645,130.99
R33/100/17	19/12/2017	17-DI-093	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-DI-02 NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR	\$ 301,962.98	\$ 301,656.00		\$ 301,656.00	29/12/17-31/12/17	29/12/17-31/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 90,496.80
R33/067/17	23/11/2017	17-DI-091	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS (AMPLIACIÓN DE OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA)	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-DI-03 PENTA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$ 132,592.92	\$ 132,000.00		\$ 132,000.00	28/12/17-31/12/17	28/12/17-31/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ -
R33/077/17	24/11/2017	17-GI-087	ACABADOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN BIENES PROPIOS	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-GI-01 NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00	29/12/17-31/12/17	29/12/17-31/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 9,000.00
R33/062/17	23/11/2017	17-GI-071			\$ 223,496.00	\$ 223,391.36		\$ 223,391.36	29/12/17-31/12/17	29/12/17-31/03/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 67,017.41
					\$ 1,333,183.63	\$ 1,332,178.37	\$ -	\$ 1,332,178.37					\$ 811,645.20