



XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FONDO PARA FRONTERAS 2017



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

OFICIO DE APROB.	FECHA EXPEDICIÓN	No. OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATO/CONTRATISTA	APROBADO	CONTRATADO	CONVENIO	TOTAL CONTRATADO	CONTRATO INICIO-TERMINO	CONVENIO INICIO-TERMINO	ESTATUS	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL COTRATO	EJERCIDO 2017	
1	No. 07	17/11/17	1	REHABILITACIÓN DE CALLE 9NA. TRAMO AV. 20 DE NOVIEMBRE - AV. ALVARADO.	IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FRONTERA-2017-SF-01 CONCRETOS AVANZADOS, S.A. DE C.V.	\$ 5,568,388.97	\$ 5,359,999.25	\$ 208,389.72	\$ 5,568,388.97	26/12/17-31/12/17	26/12/17-03/05/18	EN PROCESO	INVITACIÓN SIMPLIFICADA CUANDO MENOS 3	\$ 4,430,618.99
2	No. 08	17/11/17	2	REHABILITACIÓN DE CALLE 9NA. TRAMO AV. BLANCARTE - BLVD. REFORMA.	LP-XXII-AYTO-ENS-BC-FRONTERA-2017-SF-02 CONCRETOS AVANZADOS, S.A. DE C.V.	\$ 6,387,931.03	\$ 4,487,829.11	\$ 1,900,101.92	\$ 6,387,931.03	26/12/17-31/12/17	26/12/17-03/05/18	EN PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 3,687,390.72
3	No. 09	17/11/17	3	REHABILITACIÓN DE NODO EL GALLO.	LP-XXII-AYTO-ENS-BC-FRONTERA-2017-SF-03 CONSTRUCTORA VEHCESA, S.A. DE C.V.	\$ 6,879,310.34	\$ 4,770,262.86	\$ 2,109,047.48	\$ 6,879,310.34	28/12/17-30/12/17	28/12/17-03/05/18	EN PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 3,434,589.26
4	No. 10	17/11/17	4	REHABILITACIÓN DE BLVD. REFORMA TRAMO CALLE DELANTE - PUENTE EL GALLO.	AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FRONTERA-2017-SF-04 ALIABAJA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 7,497,527.43	\$ 4,979,487.28	\$ 2,518,040.15	\$ 7,497,527.43	27/12/17-30/12/17	27/12/17-03/05/18	EN PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 4,223,606.95
						\$ 26,333,157.77	\$ 19,597,578.50	\$ 6,735,579.27	\$ 26,333,157.77					\$ 15,776,205.92